

I.1.h. Caminhos do Futuro

Data	<u>09 / 01 / 2023</u>		Local	<u>Montemor-o-Novo</u>
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.645425 -8.223117	Jusante	38.643029 -8.223556
Extensão total (m)	395			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☒ Torrencial ☐
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Silvado denso e dois taludes entulhados e possivelmente instáveis
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos,	Terra a vista com vegetação, alguma areia, afloramentos rochosos no leito, pedra solta e matéria orgânica

pedra solta, areias, matéria orgânica...)				
Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☐	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☒	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens e olival		Pastagens e olival	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)			Por vezes existem ovinos	
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Muitas Silvas e algumas Canas		Muitas Silvas e algumas Canas	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)	Existem armazéns dentro da faixa de proteção dos 10m			
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)	Existem 2 talude com entulho e pelo menos um ponto de descarga de efluentes			
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo __ 10 __ %	Coberto arbustivo __ 90 __ %	Coberto arbóreo __ 10 __ %	Coberto arbustivo __ 90 __ %
Espécies Autóctones	<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas).		<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas).	
Espécies exóticas	Algumas árvores de fruto		Algumas árvores de fruto	

Espécies invasoras	<i>Arundo donax</i> (Canas)	<i>Arundo donax</i> (Canas)
Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☐	Vedações ☐	Outro ☒ <u>Existe 1 ou mais pontos de descarga de efluentes domésticos</u>
Registo Fotográfico		
 		
 		

Observações	
Existe a necessidade de um projeto integrado, de recuperação da linha de água, dando continuidade ao projeto da linha de água da Quinta da Nora e do Bairro da Ché, com o conceito de corredor verde e azul, criando uma ligação entre o Rio Almansor, a cidade e a herdade da Adua.	
Trabalhos a Executar	
Podas/limpeza em <u>9</u> árvores ☒	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☒ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☒ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☒ - _____ ☐
Corte/Abate de _____ árvores ☐	
Podas/limpeza em _____ arbustos ☐	
Corte/Abate de _____ arbustos ☐	
Limpeza de vegetação infestante/ invasora: - <u>500</u> m ² de Canas ☒ - <u>3700</u> m ² de Silvas ☒ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐	
Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☒ - Vedações ☐ - Construções em alvenaria ☐	
Manutenção de construções: Pontes ☒ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐	
Plantações: <u>54</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ <u>45</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ <u>30</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ <u>66</u> unid. de <i>Myrtus communis</i> ☒ <u>21</u> unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☒ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐	
Conservação de margens e leito: Estabilização de _____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de <u>60</u> m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☒ Restauração/desassoreamento de _____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente _____ m ³ solo ☐	